

Bauzeitenplan

Ersatzneubau Augustinus-Turnhalle in Dülmen

Projektnummer:

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	2023												2024												2025	
					2. Quart.			3. Quart.			4. Quart.			1. Quart.			2. Quart.			3. Quart.			4. Quart.			1. Quart.				
					Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb			
1	Beräumung alte Turnhalle (Bauhof)	20at	05.04.2023	02.05.2023	[Gantt bar: Apr, 20at]																									
2	Verzögerung Beginn Abbruch	30at	03.05.2023	13.06.2023	[Gantt bar: Apr, 30at]																									
3	Baustelleneinrichtung/ Bauzaun ect.	5at	14.06.2023	20.06.2023	[Gantt bar: Jun, 5at]																									
4	Abbruch alte Turnhalle	30at	21.06.2023	01.08.2023	[Gantt bar: Jun, 30at]																									
5	Verzögerung Freigabe Kampfmittel	15at	02.08.2023	22.08.2023	[Gantt bar: Aug, 15at]																									
6	Arbeitsvorbereitung Baufeld Rohbau	3at	23.08.2023	25.08.2023	[Gantt bar: Aug, 3at]																									
7	Grundleitungen, Fundamente, Bodenplatte	15at	28.08.2023	15.09.2023	[Gantt bar: Sep, 15at]																									
8	Gerüstbauarbeiten außen/ Fassade	90at	25.09.2023	09.02.2024	[Gantt bar: Sep, 90at]																									
9	Wände Flachbau, bis Stb-Decke	15at	18.09.2023	06.10.2023	[Gantt bar: Sep, 15at]																									
10	Schlechtwetter	10at	09.10.2023	20.10.2023	[Gantt bar: Okt, 10at]																									
11	Stb-Decke Flachbau	20at	23.10.2023	17.11.2023	[Gantt bar: Okt, 20at]																									
12	witterungsbedingter Baustopp	30at	20.11.2023	12.01.2024	[Gantt bar: Nov, 30at]																									
13	Wände, Wandscheiben, Stützen Turnhalle	25at	15.01.2024	16.02.2024	[Gantt bar: Jan, 25at]																									
14	Rähme	15at	19.02.2024	08.03.2024	[Gantt bar: Feb, 15at]																									
15	Zimmerer/ Dachtragwerk	10at	11.03.2024	22.03.2024	[Gantt bar: Mar, 10at]																									
16	Dachdecker	25at	25.03.2024	26.04.2024	[Gantt bar: Mar, 25at]																									
17	Verblendfassade	25at	11.03.2024	12.04.2024	[Gantt bar: Mar, 25at]																									
18	Eternitfassade	20at	15.04.2024	10.05.2024	[Gantt bar: Apr, 20at]																									
19	Metallbau-/ Verglasungsarbeiten	25at	15.04.2024	17.05.2024	[Gantt bar: Apr, 25at]																									
20	Schlosserarbeiten/ Stahlkonstr. PV	10at	13.05.2024	24.05.2024	[Gantt bar: Apr, 10at]																									
21	PV-Anlage Fassade	10at	27.05.2024	07.06.2024	[Gantt bar: Mai, 10at]																									
22	Abdichtung innen	10at	20.05.2024	31.05.2024	[Gantt bar: Mai, 10at]																									
23	Rohinstallation TGA	35at	03.06.2024	19.07.2024	[Gantt bar: Jun, 35at]																									
24	Gerüstbauarbeiten innen/ Turnhalle	40at	03.06.2024	26.07.2024	[Gantt bar: Jun, 40at]																									
25	Innenputz	15at	17.06.2024	05.07.2024	[Gantt bar: Jun, 15at]																									
26	Trockenbau/ Abhangdecken	20at	08.07.2024	02.08.2024	[Gantt bar: Jul, 20at]																									
27	Estrich inkl. Trocknung	25at	29.07.2024	30.08.2024	[Gantt bar: Jul, 25at]																									
28	Fliesenarbeiten	20at	02.09.2024	27.09.2024	[Gantt bar: Aug, 20at]																									
29	Feininstallation TGA	30at	30.09.2024	08.11.2024	[Gantt bar: Sep, 30at]																									
30	Malerarbeiten	20at	30.09.2024	25.10.2024	[Gantt bar: Sep, 20at]																									
31	Inbetriebnahme Heizung/ Lüftung/ ELT	15at	11.11.2024	29.11.2024	[Gantt bar: Okt, 15at]																									
32	Sportboden Turnhalle/ Schwingboden	25at	11.11.2024	13.12.2024	[Gantt bar: Okt, 25at]																									
33	Prallwände, Sportgeräte etc.	20at	16.12.2024	10.01.2025	[Gantt bar: Nov, 20at]																									
34	Grundreinigung	15at	13.01.2025	31.01.2025	[Gantt bar: Dez, 15at]																									
35	Abnahmen, Sachverständige etc.	10at	03.02.2025	14.02.2025	[Gantt bar: Jan, 10at]																									
36	Außenanlagen, Rigole, Schächte etc.	25at	30.12.2024	31.01.2025	[Gantt bar: Jan, 25at]																									

erstellt mit pro-plan 5 (5.0.1.58) Serien Nr.: 1412 Lizenz für Stadt Dülmen, Dülmen

Projektzeitrahmen von 01.04.2023 bis 28.02.2026
 Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)
 Druckdatum: 11.01.2024 08:47
 Filter:
 Bearbeiter:

Stadt Dülmen
 Markt 1-3
 D-48249 Dülmen
 Tel. 02594-12740
 Fax 02594-12649
 e-Mail: hochbau@duelmen.de