

## Bauzeitenplan

Projektnummer:

## Ersatzneubau Augustinus-Turnhalle in Dülmen

|     |                                         |       |            |            | 2023      |     |     |           |     |     |           |     |     |     | 2024      |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     | 2025      |  |
|-----|-----------------------------------------|-------|------------|------------|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|--|
|     |                                         |       |            |            | 2. Quart. |     |     | 3. Quart. |     |     | 4. Quart. |     |     |     | 1. Quart. |     |     | 2. Quart. |     |     | 3. Quart. |     |     | 4. Quart. |     |     | 1. Quart. |  |
| Pos | Vorgang                                 | Dauer | Start      | Ende       | Apr       | Mai | Jun | Jul       | Aug | Sep | Okt       | Nov | Dez | Jan | Feb       | Mrz | Apr | Mai       | Jun | Jul | Aug       | Sep | Okt | Nov       | Dez | Jan | Feb       |  |
| 1   | Beräumung alte Turnhalle (Bauhof)       | 20at  | 05.04.2023 | 02.05.2023 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 2   | Verzögerung Beginn Abbruch              | 30at  | 03.05.2023 | 13.06.2023 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 3   | Baustelleneinrichtung/ Bauzaun ect.     | 5at   | 14.06.2023 | 20.06.2023 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 4   | Abbruch alte Turnhalle                  | 30at  | 21.06.2023 | 01.08.2023 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 5   | Verzögerung Freigabe Kampfmittel        | 15at  | 02.08.2023 | 22.08.2023 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 6   | Arbeitsvorbereitung Baufeld Rohbau      | 3at   | 23.08.2023 | 25.08.2023 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 7   | Grundleitungen, Fundamente, Bodenplatte | 15at  | 28.08.2023 | 15.09.2023 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 8   | Gerüstbauarbeiten außen/ Fassade        | 90at  | 25.09.2023 | 09.02.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 9   | Wände Flachbau, bis Stb-Decke           | 15at  | 18.09.2023 | 06.10.2023 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 10  | Schlechtwetter                          | 10at  | 09.10.2023 | 20.10.2023 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 11  | Stb-Decke Flachbau                      | 20at  | 23.10.2023 | 17.11.2023 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 12  | witterungsbedingter Baustopp            | 30at  | 20.11.2023 | 12.01.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 13  | Wände, Wandscheiben, Stützen Turnhalle  | 25at  | 15.01.2024 | 16.02.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 14  | Rähme                                   | 15at  | 19.02.2024 | 08.03.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 15  | Zimmerer/ Dachtragwerk                  | 10at  | 11.03.2024 | 22.03.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 16  | Dachdecker                              | 25at  | 25.03.2024 | 26.04.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 17  | Verblendfassade                         | 25at  | 11.03.2024 | 12.04.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 18  | Eternitfassade                          | 20at  | 15.04.2024 | 10.05.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 19  | Metallbau-/ Verglasungsarbeiten         | 25at  | 15.04.2024 | 17.05.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 20  | Schlosserarbeiten/ Stahlkonstr. PV      | 10at  | 13.05.2024 | 24.05.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 21  | PV-Anlage Fassade                       | 10at  | 27.05.2024 | 07.06.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 22  | Abdichtung innen                        | 10at  | 20.05.2024 | 31.05.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 23  | Rohinstallation TGA                     | 35at  | 03.06.2024 | 19.07.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 24  | Gerüstbauarbeiten innen/ Turnhalle      | 40at  | 03.06.2024 | 26.07.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 25  | Innenputz                               | 15at  | 17.06.2024 | 05.07.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 26  | Trockenbau/ Abhangdecken                | 20at  | 08.07.2024 | 02.08.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 27  | Estrich inkl. Trocknung                 | 25at  | 29.07.2024 | 30.08.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 28  | Fliesenarbeiten                         | 20at  | 02.09.2024 | 27.09.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 29  | Feininstallation TGA                    | 30at  | 30.09.2024 | 08.11.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 30  | Malerarbeiten                           | 20at  | 30.09.2024 | 25.10.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 31  | Inbetriebnahme Heizung/ Lüftung/ ELT    | 15at  | 11.11.2024 | 29.11.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 32  | Sportboden Turnhalle/ Schwingboden      | 25at  | 11.11.2024 | 13.12.2024 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 33  | Prallwände, Sportgeräte etc.            | 20at  | 16.12.2024 | 10.01.2025 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 34  | Grundreinigung                          | 15at  | 13.01.2025 | 31.01.2025 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 35  | Abnahmen, Sachverständige etc.          | 10at  | 03.02.2025 | 14.02.2025 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |
| 36  | Außenanlagen, Rigole, Schächte etc.     | 25at  | 30.12.2024 | 31.01.2025 |           |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |  |

Projektzeitrahmen von 01.04.2023 bis 28.02.2026  
Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)  
Druckdatum: 11.01.2024 08:47  
Filter:  
Bearbeiter:

Stadt Dülmen  
Markt 1-3  
D-48249 Dülmen  
Tel. 02594-12740  
Fax 02594-12649  
e-Mail: hochbau@duelmen.de