

DER BÜRGERMEISTER
Schule und Sport

Vorlagen-Nr.:

SP 039/2024

Berichterstattung:

Bürgermeister Hövekamp

Vorlagenersteller/in:

Herr Frerick

Datum:

31.01.2024

Öffentliche Berichtsvorlage

Beratungsfolge:

Termin	Gremium	Zuständigkeit
21.02.2024	Sportausschuss	Anhörung

Tagesordnungspunkt:

Aktuelle Themen im Bereich Sport

Protokollentwurf:

Der Bericht wurde zur Kenntnis genommen.

Bericht:

1. Sportbox

Wie in der Sitzung des Sportausschusses am 19.09.2023 vereinbart wurde, soll regelmäßig eine Übersicht der Nutzungszahlen der Sportbox im Sportzentrum Süd zur Verfügung gestellt werden. Nachfolgend die Übersicht für die Monate August 2023 (die Aufstellung erfolgte am 09.08.2023) bis Januar 2024:

Monat	Nutzerzahlen
August 2023	5
September 2023	19
Oktober 2023	19
November 2023	24
Dezember 2023	11
Januar 2024	13

Im v. g. Zeitraum wurde ein Basketball nicht in die Sportbox zurückgelegt. Der Anbieter der Sportbox konnte leider den entsprechenden Nutzer nicht ermitteln. Der Basketball wurde daher durch den Anbieter ersetzt.

2. Umgestaltung Sportplatz „An den Wiesen“

Im Jahr 2023 wurden folgende Teilmaßnahmen umgesetzt:

- Rückbau der bisherigen Sportanlage
- Verlegung neuer Entwässerungsleitungen
- Errichtung eines Lärmschutzwalls
- Errichtung Basketballfeld
- Errichtung Kleinspielfeld
- Errichtung Pumptrack
- Errichtung Laufbahn
- Errichtung Weitsprunganlage
- Errichtung Beachvolleyballanlage

Aktuell können aufgrund der nassen Bodenverhältnisse die Arbeiten nicht fortgesetzt werden. Mit der ausführenden Firma findet wöchentlich ein Begehungstermin statt, um die Bodenverhältnisse vor Ort zu betrachten und gemeinsam zu entscheiden, wann die Bauarbeiten fortgesetzt werden können.

3. Maßnahmen der Sportvereine

- TSG Dülmen – Laufstrecke
Im Jahr 2023 wurden die Sanierungsarbeiten an den beiden Segmenten abgeschlossen. Das zunächst für die Rundlaufbahn geplante Re-Topping-Verfahren (Neubeschichtung der Kunststoffoberfläche) kann nach Prüfung eines Ingenieurbüros keine Anwendung finden. Daher musste zum Jahresende die gesamte Kunststoffoberfläche ausgebaut werden. Für Anfang 2024 ist geplant, zunächst die Entwässerungsrinne der Rundlaufbahn zu erneuern und anschließend eine neue Kunststoffoberfläche aufzubringen.
- Windsurfclub Buldern – Verlagerung der Sportanlage
Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Vorbereitung. Der notwendige Bauantrag wurde eingereicht und einige Rückschnittarbeiten sind bereits erfolgt. Zusätzlich wurden die bisherigen Umkleideräumlichkeiten abgebaut. Der Neuaufbau ist für Sommer 2024 geplant.
- TC Rot-Weiß – Tennishalle
Mit Datum vom 23.11.2023 wurde aufgrund der im Haushalt hinterlegten Verpflichtungsermächtigung eine Bewilligung für das Jahr 2024 ausgesprochen. Die Förderquote wurde aufgrund der eingereichten Nachweise zunächst auf 50 % festgelegt, allerdings kann der Sportverein bei zwei möglichen Zusatzpunkten noch eine Förderquote von 60 % erreichen. Hierfür sind allerdings noch umfangreiche Unterlagen einzureichen. Die Förderhöchstsumme wurde auf 415.800 Euro festgelegt.

- DJK Dülmen – Flutlichtanlage
Durch die DJK Dülmen wurde für die Umrüstung der Flutlichtanlage zusätzlich ein Antrag auf Bundesförderung gestellt. Voraussichtlich wird zeitnah mit einer Bewilligung gerechnet. Anschließend erfolgt die Umsetzung.
- DJK Rödder – Errichtung Lagerhalle & Tribünenüberdachung
Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

4. **Baumaßnahmen**

- Stand Neubau Sporthalle Augustinus-Schule
 - Die Rohbauarbeiten werden voraussichtlich Ende Februar 2024 abgeschlossen, parallel erfolgen aktuell die Verblendungs- und Abdichtungsarbeiten (witterungsbedingt sind zwischenzeitlich Unterbrechungen zu verzeichnen gewesen).
 - vergebene Aufträge: Zimmererarbeiten, Trennwandanlage, Gerüstbau, Elektroarbeiten, feste Sporteinbauten, Heizung-Sanitär-Lüftung, MSR-Technik & Geothermie (die Metallbauarbeiten sollen kurzfristig beauftragt werden)
 - aktuell laufende Ausschreibungen: Dachdecker/ Dachabdichtungen; Prallwand- und Schwingboden; Trockenbau
 - der aktuelle Bauzeitenplan ist als Anlage beigelegt
- Sanierung Sporthalle CBG

Bekanntlich besteht die Notwendigkeit, dass das Dach der Sporthalle des Clemens-Brentano-Gymnasiums erneuert werden muss. Im Zusammenhang mit der Dachsanierung wird auch die Fassade gedämmt und die Sporthalle erhält eine neue Außenfassade. Hierfür sind im Unterbudget Schule insgesamt 3.800.000 Euro (2024: 2.500.000 Euro; 2025: 1.300.000 Euro) veranschlagt. Die Sperrung der Sporthalle soll am 25.03.2024 beginnen und wird voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien 2025 andauern. Die Maßnahme unterteilt sich in folgende Gewerke:

- Zimmer- und Dachabdichtungsarbeiten: Submission ist erfolgt, Beauftragung wird kurzfristig erfolgen
- Raum- Fassaden- und Wetterschutzgerüst: Submission ist am 13.02.2024
- Ausbau und Einbau Sporthallenboden: Submission ist am 21.02.2024
- Erdarbeiten, Baustelleneinrichtung etc: Ausschreibung wird in der 6. KW veröffentlicht
- Elektro- und HLS-Arbeiten: Ausschreibung soll kurzfristig erfolgen
- neue Fensteranlage: Ausschreibung soll im März veröffentlicht werden
- Fassadenarbeiten: Ausschreibung soll im März veröffentlicht werden

Mit den Nutzern (Schule und Sportvereine) der Sporthalle wurden inzwischen Gespräche mit der Zielsetzung geführt, dass insgesamt die Nutzerschaft der Sporthallen in Dülmen zusammenrückt.

5. Schwimmlernkurse – Übersicht 2021 bis 2023

Ab Sommer 2021 wurden federführend durch den Stadtsportring Dülmen e.V. Schwimmlernkurse in den Ferien angeboten. Der nachfolgenden Übersicht kann entnommen werden, wie viele Schwimmbabzeichen jeweils abgenommen wurden:

Ferien	Anzahl Kurse	Anzahl Kinder	Anzahl Abzeichen			
2021-SF*	27	201	2 Seeräuber	97 Seepferdchen	7 Bronze	
2022-SF*	25	193	11 Seeräuber	59 Seepferdchen	75 Bronze	7 Silber
2023-SF*	25	212	2 Seeräuber	45 Seepferdchen	70 Bronze	11 Silber
2023-HF**	9	83	-	18 Seepferdchen	24 Bronze	-
Gesamt	86	689	15 Seeräuber	219 Seepferdchen	176 Bronze	18 Silber

*SF = Sommerferien

**HF = Herbstferien

Klimarelevanz:

Auswirkungen: keine

gez.

Hövekamp
Bürgermeister

Anlage:

- Bauzeitenplan Neubau Augustinus-Schule

Bauzeitenplan

Projektnummer:

Ersatzneubau Augustinus-Turnhalle in Dülmen

					2023									2024												2025	
					2. Quart.			3. Quart.			4. Quart.			1. Quart.			2. Quart.			3. Quart.			4. Quart.			1. Quart.	
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb
1	Beräumung alte Turnhalle (Bauhof)	20at	05.04.2023	02.05.2023																							
2	Verzögerung Beginn Abbruch	30at	03.05.2023	13.06.2023																							
3	Baustelleneinrichtung/ Bauzaun ect.	5at	14.06.2023	20.06.2023																							
4	Abbruch alte Turnhalle	30at	21.06.2023	01.08.2023																							
5	Verzögerung Freigabe Kampfmittel	15at	02.08.2023	22.08.2023																							
6	Arbeitsvorbereitung Baufeld Rohbau	3at	23.08.2023	25.08.2023																							
7	Grundleitungen, Fundamente, Bodenplatte	15at	28.08.2023	15.09.2023																							
8	Gerüstbauarbeiten außen/ Fassade	90at	25.09.2023	09.02.2024																							
9	Wände Flachbau, bis Stb-Decke	15at	18.09.2023	06.10.2023																							
10	Schlechtwetter	10at	09.10.2023	20.10.2023																							
11	Stb-Decke Flachbau	20at	23.10.2023	17.11.2023																							
12	witterungsbedingter Baustopp	30at	20.11.2023	12.01.2024																							
13	Wände, Wandscheiben, Stützen Turnhalle	25at	15.01.2024	16.02.2024																							
14	Rähme	15at	19.02.2024	08.03.2024																							
15	Zimmerer/ Dachtragwerk	10at	11.03.2024	22.03.2024																							
16	Dachdecker	25at	25.03.2024	26.04.2024																							
17	Verblendfassade	25at	11.03.2024	12.04.2024																							
18	Eternitfassade	20at	15.04.2024	10.05.2024																							
19	Metallbau-/ Verglasungsarbeiten	25at	15.04.2024	17.05.2024																							
20	Schlosserarbeiten/ Stahlkonstr. PV	10at	13.05.2024	24.05.2024																							
21	PV-Anlage Fassade	10at	27.05.2024	07.06.2024																							
22	Abdichtung innen	10at	20.05.2024	31.05.2024																							
23	Rohinstallation TGA	35at	03.06.2024	19.07.2024																							
24	Gerüstbauarbeiten innen/ Turnhalle	40at	03.06.2024	26.07.2024																							
25	Innenputz	15at	17.06.2024	05.07.2024																							
26	Trockenbau/ Abhangdecken	20at	08.07.2024	02.08.2024																							
27	Estrich inkl. Trocknung	25at	29.07.2024	30.08.2024																							
28	Fliesenarbeiten	20at	02.09.2024	27.09.2024																							
29	Feininstallation TGA	30at	30.09.2024	08.11.2024																							
30	Malerarbeiten	20at	30.09.2024	25.10.2024																							
31	Inbetriebnahme Heizung/ Lüftung/ ELT	15at	11.11.2024	29.11.2024																							
32	Sportboden Turnhalle/ Schwingboden	25at	11.11.2024	13.12.2024																							
33	Prallwände, Sportgeräte etc.	20at	16.12.2024	10.01.2025																							
34	Grundreinigung	15at	13.01.2025	31.01.2025																							
35	Abnahmen, Sachverständige etc.	10at	03.02.2025	14.02.2025																							
36	Außenanlagen, Rigole, Schächte etc.	25at	30.12.2024	31.01.2025																							

Projektzeiträumen von 01.04.2023 bis 28.02.2026
Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)
Druckdatum: 11.01.2024 08:47
Filter:
Bearbeiter:

Stadt Dülmen
Markt 1-3
D-48249 Dülmen
Tel. 02594-12740
Fax 02594-12649
e-Mail: hochbau@duelmen.de