

Anlage 1 zur Berichtsvorlage BA 059/2024

Bahnhof - klimagerecht mobil unterwegs

Tabelle: Kostenentwicklung

Teilprojekt	Kostenprognose Stand 09/2019 (gem. Förderantrag)	Kostenprognose Stand 06/2020 (s. BA 09/2020)	Kostenprognose Stand 05/2022 (s. BA 097/2022)	Kostenprognose Stand 05/2023 (s. BA 104/2023)	Projektkosten Stand 01/2024	Kostenprognose Projektabschluss
Empfangsgebäude inkl. Rückbau*	1.311.567 €	2.505.560 €	3.031.533 €	3.041.325 €	2.504.681 €	2.800.000 €
Fahrradparkhaus	1.947.107 €	1.751.290 €	1.962.181 €	1.912.889 €	1.921.293 €	1.930.000 €
Fuß- und Radwegbrücke (nur Widerlager)	807.000 €	807.000 €	807.000 €	807.000 €	807.780 €	807.000 €
Bahnhofsvorplatz inkl. temporärer Weg, Busumfahrung u. Grüninsel	2.864.996 €	3.099.695 €	3.484.281 €	3.429.328 €	3.428.581 €	3.550.000 €
P&R-Anlage Süd inkl. Anbindung Eisenbahnstraße*	1.543.362 €	2.010.360 €	2.029.902 €	2.107.402 €	2.006.403 €	2.010.000 €
P&R-Anlage Ost-Erweiterung	556.500 €	680.494 €	622.555 €	647.055 €	617.302 €	620.000 €
Sonstige Maßnahmen abzgl. Einnahmen (Ersatzcontainer etc.)	205.720 €	197.677 €	86.654 €	43.804 €	69.137 €	69.137 €
Gesamtkosten	9.236.252 €	11.052.076 €	12.024.106 €	11.988.803 €	11.355.177 €	11.786.137 €
Abzüglich Förderung	5.985.248 €	6.145.248 €	6.500.000 €	6.480.000 €	6.469.415 €	6.543.815 €
Eigenanteil Stadt Dülmen	3.251.004 €	4.906.828 €	5.524.106 €	5.508.803 €	4.885.762 €	5.242.322 €
Förderbaustein Brücke/Rampe Ost						
Brücke (Stahlüberbau)	2.079.000 €	2.179.000 €	2.318.133 €	2.318.133 €	1.934.007 €	2.680.130 €
Rampe Ost	431.000 €	431.000 €	431.904 €	431.904 €	136.174 €	431.000 €
Summe	2.510.000 €	2.610.000 €	2.750.037 €	2.750.037 €	2.070.181 €	3.111.130 €
Förderung Brücke und Rampe Ost	1.957.800 €	1.957.800 €	2.100.000 €	2.050.000 €	- €	1.927.461 €
Eigenanteil Stadt Dülmen	552.200 €	652.200 €	650.037 €	700.037 €	2.070.181 €	1.183.669 €
Kosten Gesamtprojekt	11.746.252 €	13.662.076 €	14.774.143 €	14.738.840 €	13.425.358 €	14.897.267 €
Abzügl. Förderung Gesamt	7.943.048 €	8.103.048 €	8.600.000 €	8.530.000 €	6.469.415 €	8.471.276 €
Eigenanteil Stadt Dülmen Gesamt	3.803.204 €	5.559.028 €	6.174.143 €	6.208.840 €	6.955.943 €	6.425.991 €

* In der Kostenprognose 09/2019 waren noch nicht die Erweiterung des Empfangsgebäudes für den Fahrradladen und die Anbindung an die Eisenbahnstraße enthalten

Nachrichtlich:
Überarbeitung Fahrradstände (Bestand)

40.273,33 €